

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA NA CIDADE DE COQUEIROS DO SUL
ÁREA: 233,84

Item	Discriminação dos serviços	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				%	Parcela 1	%	Parcela 2	%	Parcela 3	%	Parcela 4	%	Parcela 5	%	Parcela 6	%	Parcela 7	%	Parcela 8
1	COSNTRUÇÃO DE CAPELA MORTURIA																		
1.1	SERVICOS PRE-LIMINARES	17.102,90	4,90%	100,00%	17.102,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	SERVICOS EM TERRA E FUNDACOES	29.088,74	8,34%	100,00%	29.088,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.058,98	0,59%	100,00%	2.058,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	56.592,06	16,23%		0,00	50,00%	28.296,03	50,00%	28.296,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5	PAREDES E PAINEIS	24.546,32	7,04%		0,00	80,00%	19.637,06	20,00%	4.909,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.6	ESQUADRIAS E VEDAÇÕES	32.161,05	9,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	32.161,05
1.7	COBERTURA E PROTEÇÕES	63.824,76	18,30%		0,00		0,00		0,00	100,00%	63.824,76		0,00		0,00		0,00		0,00
1.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	53.061,78	15,22%		0,00		0,00		0,00		80,00%	42.449,43	20,00%	10.612,36		0,00			0,00
1.9	PAVIMENTAÇÕES	34.312,91	9,84%		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%	34.312,91		0,00			0,00
1.10	PINTURA EXTERNA E INTERNA	8.513,66	2,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.513,66		0,00
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.005,89	3,73%		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00%	3.251,47	75,00%	9.754,42			0,00
1.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9.695,21	2,78%		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00%	2.908,56	70,00%	6.786,65			0,00
1.13	ACABAMENTOS	4.780,69	1,37%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.780,69
	TOTAL PARCELA	348.744,95	100%	13,84%	48.250,62	13,74%	47.933,09	9,52%	33.205,30	18,30%	63.824,76	12,17%	42.449,43	14,65%	51.085,30	7,18%	25.054,72	10,59%	36.941,74
	TOTAL ACUMULADO	348.744,95	100%	13,84%	48.250,62	27,58%	96.183,71	37,10%	129.389,00	55,40%	193.213,76	67,57%	235.663,19	82,22%	286.748,49	89,41%	311.803,21	100,00%	348.744,95

Coqueiros do Sul-RS, Julho de 2021

César Dobler Fink
Eng Civil e Seg do Trabalho
CREA RS123162